

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 11 tháng năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp tập trung tháng cuối năm 2023**

Ngày 13/12/2023, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 11 tháng năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp tập trung tháng cuối năm 2023. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo chung về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 11 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp tháng cuối năm 2023; ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Từ đầu năm đến nay, Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công, với mục tiêu phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan đã rất nỗ lực, cố gắng trong triển khai, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên kết quả giải ngân thấp, không đạt mục tiêu đề ra, tính đến hết ngày 08/12/2023 (bao gồm nguồn bổ sung cho đầu tư) toàn tỉnh giải ngân được 2.239,1 tỷ đồng, đạt 57,5% kế hoạch đầu năm, đạt 61,7% kế hoạch sau điều chỉnh do hụt thu (*thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước là 65,1%*).

Nhận diện khó khăn, vướng mắc trong tháng cuối năm 2023 cho thấy một số dự án, nhiệm vụ không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn do vướng mắc về thủ tục đầu tư, GPMB, quy định đối tượng thực hiện như : 500 tỷ đồng NSTW của dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, 56 tỷ đồng của 02 dự án ODA do đã hoàn thành nghiệm thu, quyết toán, không còn nhu cầu chi, 156 tỷ đồng NSTW của dự án Cải tạo nâng cấp QL4B (đoạn

Km3+700 đến Km18) năm 2024 đã hết thời gian bố trí vốn tuy nhiên vướng mắc GPMB...

Hiện chỉ còn hơn 01 tháng nữa là hết niên độ ngân sách năm 2023, trong khi số vốn còn lại chưa giải ngân lớn. Để kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đạt tỷ lệ cao nhất, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 và vốn năm 2022 kéo dài (còn 17,877 tỷ đồng của các chương trình mục tiêu quốc gia chưa phân bổ): yêu cầu các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông khẩn trương rà soát các vướng mắc về đối tượng đầu tư, thủ tục quy hoạch, đất đai, xây dựng..., tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý, như: báo cáo Bộ, ngành Trung ương, thủ tục có liên quan thuộc trách nhiệm của tỉnh hoặc phương án điều chỉnh, danh mục dự án đề xuất bổ sung mới (nếu có) làm cơ sở triển khai thực hiện tiếp các bước theo quy định.

2. Về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công:

a) UBND các huyện tiếp tục quyết tâm, phấn đấu thực hiện và giải ngân đảm bảo đến 31/12/2023 đạt 90% kế hoạch, đến hết tháng 01 năm 2024 đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư giao cấp huyện quản lý theo như cam kết tại cuộc họp. UBND thành phố Lạng Sơn tập trung chỉ đạo, có giải pháp quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân tối đa; UBND huyện Văn Quan quyết tâm thúc đẩy thực hiện, giải ngân nguồn vốn tăng tốc giảm nghèo còn tồn đọng.

b) Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố được giao chủ đầu tư dự án:

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới; đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với các dự án chuyển tiếp đã có khối lượng hoàn thành (trước 31/12/2023); tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: số 970/UBND-KT ngày 01/8/2023; số 4894/VP-KT ngày 05/10/2023, đặc biệt là các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng chậm quyết toán để làm cơ sở xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 ngay trong đầu năm 2024.

- Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn được giao năm 2023 của dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

- Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, thực hiện giải ngân khối lượng hoàn thành, giải quyết dứt điểm các nội dung vướng mắc tại dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 3 huyện: Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình; các dự án thuộc nguồn vốn trích 10% đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính thường xuyên.

c) Sở Tài chính khẩn trương thực hiện nhập dự toán trên hệ thống TABMIS đối với nguồn tăng thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu năm 2023 bổ sung cho nguồn thu sử dụng đất hực thu; nguồn thu xổ số kiến thiết. Đồng thời các chủ

đầu tư chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành để thực hiện thủ tục giải ngân.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tham mưu điều hòa vốn giữa các dự án để đảm bảo giải ngân tối đa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

3. Yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, khẩn trương thực hiện các thủ tục thu hồi tạm ứng gửi Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Vũ Quang Khánh**