

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua phương án chọn kiểu chữ, nghĩa chữ trên các bức Đại tự, Câu đối và các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện Dự án: Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 25/12/2023, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo cuộc họp thông qua phương án chọn kiểu chữ, nghĩa chữ trên các bức Đại tự, Câu đối và các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện Dự án: Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Hội Di sản Văn hóa tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện Chi Lăng; đại diện Ban Giám đốc đơn vị thiết kế: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quy hoạch đô thị, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng công trình văn hóa Tâm Việt; Đại diện Ban Giám đốc đơn vị giám sát: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quy hoạch đô thị; Đại diện Ban Giám đốc nhà thầu thi công: Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại La, Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông, Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng công nghệ Thăng Long A, Công ty TNHH cơ khí đúc Tân Tiến.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện dự án Đền Chi Lăng (giai đoạn 2) và các nội dung xin ý kiến cụ thể; đơn vị tư vấn báo cáo việc tiếp thu, hoàn thiện và thuyết minh về nội dung, kích thước, kiểu chữ của các hoành phi câu đối, các bức đại tự, chiếu rồng, bài vị...; ý kiến của các thành viên dự họp; đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, cũng như triển khai kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh tại cuộc kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2) ngày 23/10/2023, Huyện ủy, UBND huyện Chi Lăng đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung, nhiệm vụ liên quan như: đẩy mạnh công tác vận động huy động nguồn xã hội hóa để bổ sung khoản kinh phí còn thiếu; đẩy nhanh hoàn thiện trình tự, thủ tục theo quy định để khởi công các hạng mục, phần việc (các hạng mục thuộc dự án Đền và các hạng mục ngoài hàng rào dự án), cấp nước, cấp điện, các thiết kế thờ tự, nội

dung câu đối, hoành phi, bức đại tự đạt một số kết quả nhất định¹. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc đơn vị giám sát, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công các hạng mục công trình nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thiện công trình Đền Chi Lăng để tổ chức khánh thành công trình trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tuy nhiên, một số nội dung triển khai còn hạn chế, chưa bảo đảm tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng các hạng mục, nội dung liên quan đến dự án, việc huy động cung tiến các thiết bị nội thất đồ đồng trong Đền hiện còn thiếu chưa đáp ứng yêu cầu.

Để thực hiện các nhiệm vụ đúng theo kế hoạch, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Một số nội dung xin ý kiến của UBND huyện

- Đối với hạng mục đồ thờ nội thất đồ đồng: rà soát kỹ các khoản đã huy động, vận động từ các tổ chức, cá nhân đóng góp, cung tiến; nếu còn thiếu nhất trí sử dụng nguồn tài trợ của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cho phần kinh phí còn thiếu để hoàn thiện hạng mục này.

- Phần hạng mục cảnh quan cây xanh: yêu cầu bổ sung cây Bồ Đề vào danh mục các loại cây trồng tại khu vực Đền chính. UBND huyện Chi Lăng tập trung chỉ đạo, phát động các cơ quan, đơn vị, Nhân dân hưởng ứng đóng góp công sức, vật chất, cây xanh để hưởng ứng phong trào trồng cây xanh tại Đền theo phương án thiết kế trồng cây xanh; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét các điều kiện, nếu đủ đáp ứng được thì tham mưu cho UBND tỉnh triển khai tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Đền Chi Lăng.

- Về việc sử dụng chữ viết tại câu đối, chiếu rồng: thống nhất sử dụng chữ Quốc ngữ theo lối cách điệu (không viết thư pháp) phù hợp với bố cục, kích thước thiết kế, hài hòa với không gian bài trí chung.

UBND huyện rà soát lại nội dung các câu đối, chiếu rồng về chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa, xin ý kiến thêm các chuyên gia, nhà nghiên cứu liên quan đảm bảo tính chính xác, có ý nghĩa tiêu biểu, đặc sắc phù hợp với các đối tượng thờ tự tại Đền.

Có thể xem xét phương án thay thế Chiếu rồng bằng Cuốn thư với nội dung phù hợp, khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn, xin ý kiến chuyên gia, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Về đối tượng thờ tại Hậu cung: đối với đề xuất đặt Ban thờ Bà Châu Mười Mỏ Ba, hiện đã có địa điểm thờ tự riêng, đồng thời trong Đền đã có bố trí Ban công đồng; thống nhất không đưa vào thờ trong Đền.

- UBND huyện Chi Lăng tham mưu cho Huyện ủy khẩn trương xây dựng văn bản gửi xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nội dung liên quan đến

¹ Tại công trường nhà thầu đang thi công san gạt và lát gạch tại sân đền chính. Phần nội thất đồ đồng: Các đồ thờ nội thất bằng đồng có các cá nhân, tổ chức cung tiến đã được Chủ đầu tư đặt hàng tại cơ sở sản xuất. Phần đồ thờ nội thất bằng gỗ đơn vị thi công đã gia công hoàn thiện phần mộc tại xưởng sản xuất.

ngữ nghĩa, nội dung câu đối, bài vị, chiếu rồng nêu trên để làm cơ sở tiếp tục triển khai.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Huyện Chi Lăng

Đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Chi Lăng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan bám sát tiến độ các hạng mục, phần việc, tăng cường giám sát khẩn trương hoàn thành các hạng mục liên quan, cơ bản hoàn thành công trình nhất là hạng mục nội thất trong Đền, bên cạnh đó cần khẩn trương ưu tiên hoàn thiện các hạng mục thiết yếu liên quan như: Lầu hóa sớ; Bể ngũ nhạc; Nhà vệ sinh,... để phục vụ Lễ viếng nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày tham gia Mặt trận Lạng Sơn của Quân Đoàn 14, thời gian vào 21/02/2024 (tức 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn); đồng thời tổ chức khánh thành công trình chậm nhất vào ngày 20 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xây dựng Đền, trong đó việc cung tiến hiện vật phải được bài trí, trưng bày theo đúng phương án thiết kế của Đền được phê duyệt. Khẩn trương tiến hành các thủ tục để khởi công sớm hoàn thiện dự án đầu tư công hạng mục bờ kè, đường giao thông, đường điện tại khu vực Đền; tăng cường công tác dọn vệ sinh, tạo cảnh qua khu vực xung quanh Đền.

2.2. Sở Tài chính: phối hợp với UBND huyện Chi Lăng để tham mưu cân đối, bố trí kinh phí thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện các hạng mục hạ tầng trong năm 2024.

2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: khẩn trương có văn bản trả lời cụ thể đối với đề xuất của UBND huyện Chi Lăng về việc cho phép làm đường bê tông đi qua bờ đập Bãi Hào, phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai liên quan.

2.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Di sản văn hóa: Phối hợp với UBND huyện Chi Lăng thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến quản lý di tích, nội dung, thẩm mỹ các bức đại tự, câu đối, chiếu rồng,...; việc bố trí, hoàn thiện hạng mục nội thất trong Đền.

2.5. Các sở, ngành liên quan: theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo quy định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:
KG-VX, KT, NC, TH, TTTT;
- Lưu: VT, KG-VX_(NNK).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Xuân Đông