

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công và kiểm tra công tác xây dựng đề án vị trí việc làm trên địa bàn huyện Bắc Sơn

Ngày 12/3/2024, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công và kiểm tra công tác xây dựng đề án vị trí việc làm trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Tham dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bắc Sơn và các nhà thầu tham gia dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế công trình Trạm Y tế xã Long Đông thuộc dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn và Trung tâm y tế huyện Bắc Sơn thuộc Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn, Đoàn kiểm tra đã họp tại trụ sở UBND huyện Bắc Sơn để nghe các chủ đầu tư (UBND huyện Bắc Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) và các nhà thầu báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, UBND huyện Bắc Sơn báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác xây dựng đề án vị trí việc làm trên địa bàn huyện Bắc Sơn, ý kiến của các cơ quan liên quan. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

#### 1. Đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện (lĩnh vực y tế)

Các dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn và Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn được Nhà nước quan tâm đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở và điều kiện khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn huyện Bắc Sơn nói riêng và trên toàn tỉnh nói chung, trong đó các dự án/công trình trên địa bàn huyện Bắc Sơn là các dự án/công trình có quy mô và nguồn vốn đầu tư lớn nhất thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường và báo cáo của UBND huyện Bắc Sơn, Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của UBND huyện Bắc Sơn trong việc triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện ngay từ những tháng đầu năm, trong đó có việc triển khai các dự án trên địa bàn huyện, qua đó đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án nói trên còn chậm, đặc biệt công

trình Trung tâm y tế huyện Bắc Sơn thuộc dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 75% giá trị hợp đồng, có nguy cơ không đáp ứng tiến độ thực hiện đã gia hạn.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình theo kế hoạch, đảm bảo giải ngân nguồn vốn đầu tư công đối với các dự án nêu trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

a) Đối với các chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Bắc Sơn):

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

+ Quan tâm đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trung tâm y tế huyện Bắc Sơn thuộc dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đã được phê duyệt; yêu cầu hoàn thành thi công xây dựng công trình, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng trong quý II/2024, quyết toán hoàn thành công trình trong quý III/2024.

+ Tăng cường công tác quản lý dự án, trong đó đặc biệt quan tâm đến chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình, đồng thời tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

+ Đôn đốc các đơn vị thi công lập kế hoạch tiến độ thi công chi tiết theo tháng để quản lý, theo dõi, đôn đốc, chậm nhất ngày 25/3/2024 gửi Văn phòng UBND tỉnh để kịp thời theo dõi, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh. Đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu, tăng ca tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời quan tâm nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành qua đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của dự án.

- UBND huyện Bắc Sơn:

+ Khẩn trương thực hiện các thủ tục nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng đối với Trạm y tế các xã: Tân Tri, Tân Thành, Nhất Hoà.

+ Tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh, bổ sung khối lượng và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án) đối với các nội dung đã được UBND tỉnh chấp thuận.

+ Quan tâm thực hiện các thủ tục về môi trường đối với dự án, đồng thời thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các Trạm y tế, hoàn thiện chỉnh lý hồ sơ đất đai cho các hộ dân tự nguyện hiến đất cho dự án theo đúng quy định.

+ Rà soát, cân đối nguồn vốn ngân sách huyện để thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án theo đúng nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Nhà thầu thi công (công trình Trung tâm y tế huyện Bắc Sơn thuộc dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng

Son): tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu, tăng ca tăng kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công, yêu cầu thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình trong quý II/2024.

c) Các sở, ngành, cơ quan liên quan thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

d) Đối với kiến nghị của UBND huyện Bắc Sơn về quan tâm bố trí thêm nguồn vốn hỗ trợ huyện đối với phần vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt của dự án (khoảng 10,6 tỷ đồng): giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét theo quy định.

2. Việc triển khai công tác xây dựng đề án vị trí việc làm trên địa bàn huyện Bắc Sơn

Xây dựng vị trí việc làm là cơ sở để cơ quan, đơn vị rà soát lại cơ cấu tổ chức, cách thức bố trí, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; xác định vị trí việc làm trong tổ chức gắn với việc thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp hướng tới mục tiêu chất lượng, công bằng và hiệu quả.

Qua xem xét báo cáo, Lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao UBND huyện Bắc Sơn trong công tác triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm trên địa bàn huyện, đến thời điểm kiểm tra, UBND huyện đã hoàn thành việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của 58/58 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

UBND huyện Bắc Sơn có trách nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án vị trí việc làm theo quy định; căn cứ vị trí việc làm được phê duyệt, tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức phù hợp với chức năng nhiệm vụ, công việc cụ thể của từng vị trí việc làm./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Hoàng Xuân Đồng**