

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét kế hoạch triển khai các nội dung công việc thuộc Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

Ngày 29/12/2023, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp xem xét kế hoạch triển khai các nội dung công việc thuộc Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và UBND thành phố Lạng Sơn; đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 30/12/2022, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 19/12/2023; UBND tỉnh đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tại Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2023, hiện nay đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi theo chủ trương đầu tư đã điều chỉnh.

Để đảm bảo trình tự thủ tục triển khai các nội dung công việc theo quy định của pháp luật; đồng thời đáp ứng tiến độ khởi công, thực hiện hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Thống nhất thời điểm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư ngay sau khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật PPP (thay thế nội dung tương ứng tại Thông báo số 97/TB-UBND ngày 11/3/2023).

2. Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Nhà đầu tư đề xuất dự án) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu công tác tổ chức thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; rà soát hồ sơ chỉnh sửa sau thẩm định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 06/01/2024.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương thực hiện các trình tự thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, khởi công dự án với các mốc thời gian cụ thể: hoàn thành phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 01/2024; hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 4/2024; phần đầu khởi công dự án trong tháng 5/2024.

4. Công tác giải phóng mặt bằng:

a) UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn: khẩn trương thực hiện công tác trích đo địa chính, tập trung thực hiện ngay các công việc của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Đặc biệt lưu ý việc rà soát, triển khai thủ tục, tiến hành xây dựng các khu tái định cư kịp thời phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

b) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm đầu mối, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở đề xuất của các huyện, thành phố; khẩn trương tham mưu phân bổ vốn cho các huyện để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

5. Về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng:

a) Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng theo kết quả kiểm tra của Hội đồng thẩm định.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả để tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền), Nhà đầu tư đề xuất dự án, UBND các huyện, thành phố liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo đảm tiến độ dự án./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Quang Khánh